



Regione Molise

PRESIDENZA

Oggetto: Cons. Michele Petrarola. Interrogazione con risposta scritta.
(prot. C.R. n4249 del 27.05.2010.

INFORMATIVA

“ la realizzazione del nuovo Auditorium nel comune di Isernia”

Regione Molise
Giunta - Protocollo Generale
Prot. 0021570/10 Del 03/08/2010
Partenza -



Al Consigliere Regionale
Michele Petrarola
c/o Consiglio Regionale
S E D E

e.p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale
S E D E

In riferimento all'interrogazione in epigrafe, a firma della S.V., si trasmette la nota informativa a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Igienico - Sanitaria, di Culto, Pubblica e Scolastica - Trasporti su Ferro - Interporto ed Impianti Fissi, qui pervenuta a firma del Responsabile della Segreteria Particolare dell'Assessorato alla Programmazione.

Il Presidente
(Sen.Dott. Michele Iorio)



REGIONE MOLISE
Assessorato alla Programmazione, Bilancio e Finanze, Patrimonio
Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni
Segreteria Particolare

TKES
CAR (SAVATTOLE)

Prot. n. 369 /SPV
Campobasso, 12 luglio 2010

Regione Molise
Giunta - Protocollo Generale
Prot. 0019782/10 Del 13/07/2010
Arrivo -



Al Servizio Capo di Gabinetto
della Regione Molise
D.ssa Laura De Santis
SEDE

**OGGETTO: Interrogazione a firma del consigliere Petrarroia: Accordo di programma quadro
"Beni culturali" IV Atto Integrativo - Intervento "Auditorium comunale di Isernia".**

Per quanto di competenza, si rimette copia della nota del 1.07.2010 n.15486/10 della DCIV
inerente l'oggetto, pervenuta a questa segreteria il giorno 9 u.s..

Si ringrazia.

Il Responsabile della Segreteria
Angelo Finella

Via Genova 11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874-314301/302
vitagliano@regione.molise.it



Regione Molise


DIREZIONE GENERALE I

Programmazione e Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Territoriale e
Servizi Informativi, Risorse Finanziarie e Strumentali
**SERVIZIO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
E COORDINAMENTO FONDI AREE SOTTOUTILIZZATE**

Regione Molise

Protocollo Generale DG I

Prot. 0012187/10 Del 07/07/2010
Interna -



All'Assessore alla Programmazione
Ing. Gianfranco Vitagliano

e, p.c. Al Direttore Generale
Direzione Generale I
Dott. Antonio Francioni

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo di programma quadro "Beni Culturali" IV Atto Integrativo – Intervento "Auditorium Comunale di Isernia – Interrogazione a firma del Consigliere Petrarola.

In riscontro alla nota prot. 328/SPV del 15.06.2010 si trasmette la nota prot. DGIV 15486/10 del 01.07.2010 inerente l'oggetto.

Il Dirigente

Pietro NOTARANGELO



Regione Molise

Direzione Generale IV

Servizio Edilizia Igienico – Sanitaria, di Culto, Pubblica e Scolastica – Trasporti su Ferro – Interporto ed Impianti Fissi

Regione Molise
Protocollo Generale DG IV
Prot. 0015486/10 Del 01/07/2010
Partenza



Al Responsabile del Servizio Intese Istituzionali di
Programma e Coordinamento Fondi Aree
Sottoutilizzate – Dr. Pietro Notarangelo
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO

**OGGETTO: Accordo di Programma Quadro “Beni Culturali” – IV Atto integrativo – Intervento :
Intervento : “Auditorium Comunale di Isernia” – Interrogazione a firma del Consigliere Petrarola.**

In riferimento alla nota. n. 11495 in data 23/06/2010, inerente l’oggetto, acquisita al protocollo al n. 14948 del 24/06/2010, di richiesta di notizie, si comunica che dagli atti del Servizio scrivente risulta quanto segue::

- il Comune di Isernia, con i fondi messi a disposizione dalla Regione Molise, risorse delibera CIPE 17/03, ha redatto un progetto preliminare dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di € 25.500.000,00;
- la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione 16 luglio 2007 n.830 ha approvato la ripartizione delle risorse derivanti dalla deliberazione del CIPE n. 3/2006, assegnando per l’“Auditorium Comunale di Isernia” l’importo di € 4.500.000,00 ed individuando Ente Attuatore il Comune di Isernia;
- il Comune di Isernia, con nota n. 4404 del 26/09/2008 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica Comunale – Responsabile del Procedimento - in considerazione che il finanziamento assegnato dalla Regione Molise di € 4.500.000,00 costituiva una quota parte dell’opera che era stata inserita tra quelle da realizzare per le “Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia”, ha chiesto di variare il Soggetto Attuatore individuandolo nella Struttura di Missione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione 12 gennaio 2009 n.19 ha provveduto a riprogrammare l’intervento variando il Soggetto Attuatore, subordinando la stessa agli esiti del Tavolo dei Sottoscrittori, così come regolamentato dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – con nota n. 3416 del 03/03/2009 – ha comunicato la condivisione ed approvazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori della suddetta variazione del Soggetto Attuatore, autorizzando, nel contempo il trasferimento del finanziamento a favore di della Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia – costituita presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Servizio scrivente, con nota n. 1006/SEP del 14 aprile 2009, nel comunicare alla Struttura di Missione l’avvenuto cambio del Soggetto Attuatore, ha chiesto gli atti necessari per procedere alla formale concessione del finanziamento regionale;

Regione Molise
Protocollo Generale DG I
Prot. 0012148/10 Del 07/07/2010
Arrivo – POSTA



- la Struttura di Missione, con note n. 1314 del 03.06.2009 e n. 2528 del 07 ottobre 2009, ha trasmesso alcuni atti da cui si evince:

- che la stessa Struttura di Missione ha esperito procedura per la redazione del progetto esecutivo e realizzazione dell'opera, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il suddetto Progetto Preliminare redatto dal Comune di Isernia;

- che con Determina n. 264 del 5/2/2008 il Coordinatore della Struttura di Missione ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori del 1° Stralcio Funzionale – all'ATI : LUPO ROCCO di Gaeta (Capogruppo) INTECO s.p.a.(Mandante) DI CRISCIO s.r.l.(Cooptata), con il ribasso del 22,10%;

- che la Struttura di Missione ha provveduto a stipulare con la suddetta ATI il relativo contratto di appalto n. 89 di rep. in data 09/04/2008, con il quale sono stati affidati la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto offerta presentato dalla stessa ATI, per un importo, relativo alla sola prima fase finanziata con fondi statali di € 13.500.000,00, al netto del ribasso del 22,10% di € 10.898.930,00, restando la Struttura di Missione (Art. 6) obbligata ad affidare con atto aggiuntivo i lavori di completamento del 1° Stralcio;

- che il progetto esecutivo di 1° Stralcio ammonta a complessivi € 23.000.000,00, distinto con il seguente quadro economico:

A1	- Importo lavori ribassati	€	16.592.700,00
A2	- Oneri per la sicurezza non ribassati	€	2.043.167,18
A3	- Oneri per la sicurezza aggiuntivi	€	82.620,94
A4	- Oneri progettazione esecutiva ribassati	€	716.680,000
	Sommano	€	19.435.168,12
B)	- Somme a disposizione dell'Amm/ne:	€	3.564.831,88
	IMPORTO TOTALE	€	23.000.000,00

- Con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 01 dicembre 2009 si è provveduto all'impegno della somma di € 4.500.000,00 assegnati dalla Regione Molise a carico della delibera CIPE 3/2006;

- la Struttura di Missione, con nota n. 3772 del 23.12.2009, inviata anche al Responsabile dell'APQ ed all'Assessorato alla Programmazione, ha comunicato di aver provveduto con atto n. 167 di rep. in data 21 dicembre 2009 alla stipula dell'atto aggiuntivo con l'impresa per l'affidamento dei lavori riguardanti il finanziamento di € 4.500.000,00 assegnati dalla Regione Molise a carico della delibera CIPE 3/2006 e chiesto il versamento in un'unica soluzione dell'intera somma;

Alla data odierna ancora non risulta emesso il provvedimento di concessione del finanziamento né tantomeno risulta erogata alcuna somma, in quanto si è in attesa che la Struttura di Missione faccia pervenire alcuni chiarimenti e/o integrazioni, richiesti con nota n. 13640 del 28/09/2009 e sollecitati varie volte sollecitati per le vie brevi.

In merito alla richiesta di versamento in un'unica soluzione dell'intera somma di € 4.500.000,00, lo scrivente Servizio, più volte per le vie brevi ha rappresentato alla Struttura di Missione, da ultimo nel corso di una riunione tenutasi a Roma in data 21 maggio 2010, l'irritualità di accreditare l'intera somma, facendo presente che le erogazioni potevano avvenire secondo le modalità stabilite nel disciplinare di concessione, ancora da emettere, per stati di avanzamento lavori nel rispetto dello schema approvato dalla Giunta Regionale con atto n.1243 del 14/11/2008.

IL DIRIGENTE

Responsabile Del Servizio
(dott. Nicandro Pilla)

